

# NOTICE DE DEMONTAGE

28/02/24 LOCAL TECHNIQUE



Cette notice présente la chronologie de démontage du local technique.  
Elle vaut notice de montage lorsqu'elle est reprise en sens inverse.  
Effectif à prévoir : 4 personnes  
Temps à prévoir : 3 semaines

ETAPE  
1

## REMARQUES

### Dépose portes

Dégondage et dépose des 2 ensembles de portes pliantes  
Stockage des portes repliées sur chantiers et rablettes entre chaque porte

IMAGE



Portes centrales  
En position ouverte  
Soulever pour dégondner

Quantité : 4  
A 2 personnes




Portes latérales  
En position ouverte  
Soulever pour dégondner

Quantité : 4  
A 2 personnes



Volets  
En position ouverte  
Soulever pour dégondner

Quantité : 2  
A 2 personnes



2

**Dépose des ébrasements**

Dévisage des ébrasements et des supports  
de portes sur les jambages  
Dévisage et dépose des cales pieds  
Stockage des bois sur chantiers



Dévisage des bois de seuils

Quantité : 2  
A 1 personne



Dévisage des supports de portes des  
jambages de portes

Quantité : 4  
A 2 personnes




Dévisage des gonds de volets des jambages  
supérieurs

Quantité : 4  
A 2 personnes



Dévisage des ébrasements des 2  
ensembles de portes

Quantité : 8  
A 1 personne1



3

**Mise en place sécurité collective**


Pose d'un échafaudage périphérique pour sécurité couvreur en rives et bas de pente de toiture zinc à joint debout



4

**Dépose couverture**

Dépose de la couverture bacs à joints debouts



Dépose du profil de faîtage

Quantité : 1  
A 1 personne

Perspective



Dépose des bacs à joints debout et de l'ensemble des pattes de fixations associées  
Dépose du support de faîtage ventilé

Quantité : 42  
A 2 personnes

Perspective



Dépose des profils en rives et en égouts et de l'ensemble des pattes de fixations associées


Quantité : 12  
A 1 personne

Perspective



**Dépose bardage**

Dévissage et dépose des lames de bardage



Dévissage et dépose des profil d'angle

Quantité : 4

A 1 personne



Dévissage lame par lame

Stockage du bardage sur chantiers et  
rablattes entre chaque rangQuantité : 52m<sup>2</sup>

A 2 personnes

**SOLUTION OPTIONNELLE**

Le dévissage des lames peut se limiter aux  
jonctions de chaque MOB  
Une partie du bardage peut rester installée  
sur chaque pan de mur  
Déposer 1 lame de part et d'autre de  
chaque jonction



Dépose des lattes et contre-lattes de raccord  
dans les angles  
Dépose du scotch pour ouverture pare-pluie  
dans les angles

Quantité : 4


A 1 personne



6

**Dépose volige**

Dévisage et dépose de la volige support de  
couverture



Dépose des lattes sous débords

Quantité : 4  
A 1 personne

Perspective



Dévisage et dépose de la volige  
Stockage des bois sur chantiers et rablettes  
entre chaque rang

Quantité : 73m<sup>2</sup>  
A 2 personnes


Perspective



7

**Dépose charpente extérieure**


Déboulonnage et dépose des pannes  
extérieures  
Stockage des bois sur chantiers



Dépose des petites pannes intermédiaires  
extérieures  
Vissées lardées sur panne de rive et posées  
sur sabots contre MOB


Quantité : 2  
A 1 personne

Perspective




Dépose des pannes diagonales extérieures  
Boulonnées sur pannes intermédiaires en pignon et vissées lardées contre MOB

Quantité : 2  
A 2 personnes



Dépose des pannes intermédiaires extérieures compris fiches  
Boulonnées sur étriers en âme en pignon et posées sur sabots contre MOB

Quantité : 8  
A 2 personnes




Dépose des sabots et étriers en âmes des pannes extérieures  
Sabots vissés contre MOB  
Etriers boulonnés sur portiques

Quantité : 10 sabots et 8 étriers  
A 1 personne




**8** **Dépose charpente intérieure**  
Dépose des contreventements et des pannes intérieures  
Stockage des bois sur chantiers



Dépose des contreventements  
Boulonnés sur les pannes

Quantité : 8  
A 2 personnes




Dépose des pannes intermédiaires  
intérieures compris fiches  
Posées sur sabots contre MOB  
Fiches vissées lardées dans MOB

Quantité : 8 pannes et 8 fiches  
A 2 personnes



Dépose des sabots et étriers en âmes des  
pannes intérieures  
Sabots vissés contre MOB


Quantité : 16  
A 1 personne



9


#### Dépose des MOB

Dépose des MOB comprenant étagage  
préalable des portiques extérieurs pour  
contreventement transversal de l'ensemble  
Enlèvement et stockage à plat sur chantiers



Dépose des lisses de chaînage en tête des  
murs

Quantité : 6  
A 1 personne




Dépose des MOB en imposte des portes  
Bouloonnés en pied contre MOB et vissés en  
tête contre faîtage

Quantité : 4  
A 2 personnes



Dépose des MOB du premier pignon  
Bouloonnés en pied sur lisses d'implantation  
et platines et vissés contre MOB d'égoût

Quantité : 2  
A 2 personnes + grue



Dépose des MOB d'égoût compris étiayage  
préalable des murs du pignon restant  
Bouloonnés en pied sur lisses d'implantation  
et platines et vissés contre MOB pignon

Quantité : 2  
A 2 personnes + grue




Dépose des MOBS du second pignon  
Bouloonnés en pied sur lisses d'implantation  
et platines

Quantité : 2  
A 2 personnes + grue




## 10 Dépose des lisses d'implantation



Dépose des lisses d'implantation des MOB  
Vissées par le dessous des platines  
Technopieu


Quantité : 8  
A 1 personne



11


**Dépose structure principale**

Dépose de la structure du faîtage et des portiques extérieurs  
Stockage des bois sur chantiers




Dépose des arbalétriers des portiques extérieurs  
Vissés en pied sur les entrants des portiques et en tête contre le faîtage

Quantité : 4  
A 1 personne



Dépose du faîtage  
Boulonné sur les ferrures des portiques extérieurs

Quantité : 1  
A 2 personnes + grue



Dépose des portiques extérieurs et de leurs étais  
Boulonnés en pied sur platines Technopieu  
Démontage pièce par pièce des éléments


Quantité : 2  
A 2 personnes + grue



12

**Dépose de l'échafaudage**

Enlèvement de l'échafaudage périphérique



13

**Dépose technopieux**

Dévissage et enlèvement des systèmes de fondation Technopieux

